

## 4.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Программа развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» (Программа развития) входит в состав Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» и включает в себя инвестиционные проекты по развитию системы магистральных трубопроводов, а также мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению объектов действующей инфраструктуры магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».

Фактический объем финансирования Программы развития в 2020 году составил 196,4 млрд рублей (81,7% к плану 240,4 млрд рублей), в том числе за счет заемных средств – 1,5 млрд рублей, за счет собственных средств – 194,9 млрд рублей.

Отклонение фактического финансирования от плана 2020 года связано в основном с изменением графиков реализации по планово-переходящим на 2021 год объектам, а также по объектам, запланированным к завершению как в 2020 году, так и в последующих годах, вследствие снижения лимитов финансирования программы.

Учитывая эти факторы, проведена актуализация плановых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год, в том числе откорректирован план финансирования Программы развития – он составил 195 187 млн рублей. Фактическое исполнение откорректированного плана финансирования составляет 100,6%.



**Основные работы, выполненные в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» в 2020 году:**

- замена 888 км линейной части;
- строительство и реконструкция 75 резервуаров;
- реконструкция 22 систем автоматики перекачивающих станций;
- строительство и реконструкция 33 СИКН;
- замена 561 задвижки;
- замена 103 насосов;
- замена 77 электродвигателей;
- реконструкция 34 объектов инженерно-технических средств охраны;
- реконструкция 3 объектов очистных сооружений.



### Исполнение Программы развития ПАО «Транснефть» в 2020 году (финансирование)

Наименование Программы/Проекта	План, млн руб.	Факт, млн руб.	Выполнение, млн руб.
<b>Всего по Программе развития, в том числе:</b>	<b>195 187,4</b>	<b>196 417,3</b>	<b>1 229,9</b>
собственные средства	193 056,6	194 933,2	1 876,6
заемные средства	2 130,8	1 484,1	-646,7
Всего по инвестиционным проектам, в том числе:	3 806,1	3 138,0	- 668,1
собственные средства	1 675,3	1 653,9	-21,4
заемные средства	2 130,8	1 484,1	-646,7
Всего по Программе технического перевооружения и реконструкции (ТПР), в том числе:	191 381,3	193 279,3	1 898,0
собственные средства	191 381,3	193 279,3	1 898,0
заемные средства	-	-	-
<b>Инвестиционные проекты по развитию системы магистральных нефтепроводов</b>	<b>3 038,0</b>	<b>2 920,7</b>	<b>-117,3</b>
<b>Проекты в практической реализации</b>	<b>1 650,3</b>	<b>1 595,7</b>	<b>-54,6</b>
Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края	589,5	497,7	-91,8
Развитие корпоративной сети передачи данных для построения единой информационной системы ПАО «Транснефть» (Программа ЕИС)	885,4	991,2	105,8
Расширение пропускной способности системы МН ПАО «Транснефть» для обеспечения транспортировки 12 млн т нефти в год на ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (проект находится на стадии проектно-изыскательских работ, сроки будут определены по результатам их выполнения, а также согласования ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» дальнейшей схемы реализации и финансирования)	175,4	106,8	-68,6
<b>Завершенные проекты (финансирование работ по объектам вспомогательной инфраструктуры, работ сезонного характера и оплата кредиторской задолженности)</b>	<b>1 387,7</b>	<b>1 325,0</b>	<b>-62,7</b>
<b>Инвестиционные проекты по развитию системы магистральных нефтепродуктопроводов</b>	<b>768,1</b>	<b>217,3</b>	<b>-550,8</b>
Завершенные проекты (финансирование работ по объектам вспомогательной инфраструктуры, работ сезонного характера и оплата кредиторской задолженности)	768,1	217,3	-550,8
<b>Программа ТПР магистральных нефтепроводов</b>	<b>162 022,5</b>	<b>164 185,8</b>	<b>2 163,3</b>
<b>Программа ТПР магистральных нефтепродуктопроводов</b>	<b>29 358,8</b>	<b>29 093,5</b>	<b>-265,3</b>